

ПАСПОРТ

Разведочно-эксплуатационной скважины № 2

расположенной по адресу: Московская область, Ленинский г.о., с.п. Молоково, д. Андреевское

Генеральный директор ООО «Инжгидропроект»	Сизов Н.Е.

Содержание

Местоположение скважины	3
Геолого-технические данные по сооруженной скважине	
Проектные и фактические данные по пробуренной скважине	
Фактическая конструкция скважины	
Геологический разрез скважины	7
Зоны санитарной охраны	
Результаты геофизических исследований	
Результаты опытно-фильтрационных работ	9
Результаты химического анализа подземных вод	
Данные составителя паспорта	10
Краткая памятка	11
Приложения	12

Список приложений

- 1. Результаты ГИС
- 2. Геологический разрез скважины
- 3. Акты
- 4. CPO

Местоположение скважины

1.	Республика:	Российская Федерация				
2.	Область:	Московская область				
3.	Городской округ:	Ленинский				
4.	Местоположение:	с.п. Молоково, д. Андреевское				
5.	Владелец скважины:	000 'К-Групп'				
6.	Почтовый адрес владельца:	364024, Чеченская Республика, г Грозный, р-н Ахматовский, ул				
		Н.А.Назарбаева, д. 116а, этаж/каб. 3/1				
7.	Координаты скважины ГСК 2011:	55.546558362 сев. шир. 37.928814267 вост. долг.				
8.	Абсолютная отметка устья:	141.7				
9.	Тип скважины:	Артезианская				
10.	Назначение:					




Рисунок 1. Обзорная карта

Геолого-технические данные по сооруженной скважине

Бурение производилось	вращательны	M	способом
Буровой установкой:		УРБ 2А-2	
По проекту, составленному		ООО 'БИИКС'	
Буровая организация:		ООО 'БИИКС'	
Бурение начато:	13.06.2023 г	Окончено:	27.06.2023 г
Приемо-слаточный акт полписан:		27.06.2023 г	

Фактические данные по пробуренной скважине

Параметры	Фактические						
Глубина, м		03.0					
Конструкция мм/м	219 0.0-23.0	<u>168</u> 0.0-93.0					
Тип, диаметр, интервал и длина рабочей части фильтра.	45.0 - 54.0 - 63.0 - 76.0 -	тая, скважность 25% - 48.0 м, - 58.0 м, - 72.0 м, - 89.0 м, бочей части: 29.0 м.					
Глубина статического уровня, м							
Дебит, м³/час	6						
Удельный дебит, л/с*м	1.67						
Понижение, м		0.0					
Тип труб:	ме	талл					

Фактическая конструкция скважины

Колонна диаметром:		219	мм от:		0.0	_ м, до	23.0	M	
Фильтровая колонна Установлена на глуби	ине от:		168		мм тип о м, до:	ф. к:		талл 93.0	
Интервалы Ф.К:									
	ОТ	0.0	до	45.0		_ м глухая н	адфильтров	ая часть	
	OT	45.0	до	48.0		_ м фильтру	ющая часть	1	
	OT	48.0	до	54.0		_ м глухая н	адфильтров	ая часть	
	OT	54.0	до	58.0		_ м фильтру	ющая часть	1	
	OT	58.0	до	63.0		м глухая н	адфильтров	ая часть	
	OT	63.0	до	72.0		_ м фильтру	ющая часть		
	OT	72.0	до	76.0		_ м глухая н	адфильтров	ая часть	
	OT	76.0	до	89.0		_ м фильтру	ющая часть		
	OT	89.0	до	93.0		_ м отстойни	ИK		
В скважине произ	ведена	затрубн	ная цемен	тация	обсадн	ых колон	н:		
Диаметром	219	от:		13	.0	м, до	23	3.0	_ M

Геологический разрез скважины

№ геологического подразделения	Геологический индекс	Описание вскрытых отложений	Мощность пласта, м	Глубина залегания подошвы пласта, м
1	Q	Суглинки	1.8	1.8
2	J2-3k-0х	Глины	21.2	23.0
3	C2pd-mc	Известняки	66.5	89.5
4	C2rst	Глины	3.5	93.0
К эксплуатации прин Основные отложения		C2pd-mc известн		сный горизонт

____23.0 ___ м. до: ___89.5 ___ м

Указанный водоносный горизонт залегает на глубине от:

Геологический разрез представлен в приложении 2.

Зоны санитарной охраны Зоны санитарной охраны не установлены.

Результаты геофизических исследований

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Дата проведения ГИС:	14.06.2023 г
Исполнитель:	ООО 'ГИС сервис'
Виды проведенных исследований:	ГК, КМ, КС, РМ
Результаты ГИС:	водоприток слабый отмечается в кавернах на
	глубинах 42,2 м и 56,6 м, в интервале 63,0 – 89,0
	м основной.

Результаты ГИС приведены в приложении 1.

Результаты опытно-фильтрационных работ

,		The second secon									
Откачка проведен	a:				ООО 'БИІ	ИKC'					
Начало ОФР:		20:00, 19.06.	2023 г	23 г Окончание ОФР: 14:00, 2				0.06.202	23г		
Ёмкость мерного сосуда:		200 л			Время наполнения	:	11	119.8			
Оборудование для	Электроуровнемер УЭ 75-50										
Тип и марка насос	Тип и марка насоса:					Акварио ASP3b149-100					
Производительнос	ть насоса:			6 м³/час					м³/час		
Глубина установки насоса: 40					На трубах, аметром:		50		ММ		
Продолжительность ОФР:					18.0				часа		
Статический уровень: 30.0			.0	м. Понижение:			0.0		M		
Дебит:	1.67	л/сек	6	м ³ /час		144	м ³ /су	yΤ			
Удельный дебит:	1.67	л/сек*м	6		м³/час*м		144	м ³ /с	/T*M		

Выводы и рекомендации по результатам ОФР: в процессе эксплуатации скважины необходимо производить:

- Регулярные наблюдения за уровнем подземных вод;
- Регулярные наблюдения за химическим, микробиологическим и радиационным составом подземных вод;
- Записи о расходе скважины;

Результаты химического анализа подземных вод Химический анализ подземных вод не проводился.

Данные составителя паспорта

Паспорт составил:

Гидрогеолог ООО «Инжгидропроект»		Сизов Н.Е.
Дата составления:	29.06.2023	г.

Контакты организации составителя:

Адрес: г. Москва, ул. Малая Лубянка, 10 к. 1

Телефон: +7(977)380-32-82 e-mail: info@enhyp.ru



Краткая памятка

- ❖ Продолжительность бездействия скважины после сооружения может отразиться на ее производительности, поэтому необходимо, чтобы скважина была оборудована эксплуатационным подъемником возможно скорее после окончания бурения и опробования. Это особенно важно для скважин, оборудованных фильтрами и эксплуатирующих воды песчаных водоносных горизонтов.
- ❖ Скважина, находившаяся в бездействии свыше одного месяца, обязательно должна быть подвергнута повторной пробно-эксплуатационной откачке до полного осветления воды.
- ❖ Во всех случаях, когда монтаж эксплуатационного насоса не производится после окончания бурения и опробования, устье скважины должно быть прочно закрыто, лучше всего металлической крышкой с приваркой ее к обсадной трубе. В случае несоблюдения этого требования, скважина может быть загрязнена и засорена. Работы по очистке и восстановлению скважины обычно бывают связаны с большими затратами. В отдельных случаях работы по восстановлению могут не дать положительных результатов, и скважина может совершенно выйти из строя. Целость закрытия скважины должна систематически проверяться владельцем скважины.
- ❖ Вся геолого-техническая документация на скважину, включая акты на заложение, скрытые работы, гидрогеологическое заключение, разрез, акт приема сдачи, паспорт, выданные буровой организацией, должны храниться постоянно. Следует иметь в виду, что по истечении нескольких лет, в случае необходимости переоборудования или ремонта скважины, вся перечисленная выше геолого-техническая документация будет являться исходным материалом для осуществления тех или иных технических мероприятий.
- Отсутствие этой документации вызовет необходимость проведения большого объема дополнительных работ, а в некоторых случаях лишит возможности правильно решить вопрос и методику ремонтно-восстановительных работ.
- Перед началом работ по монтажу водоприемника устье скважины должно быть открыто в присутствии представителей организации, владеющей скважиной и организации, монтирующей водоприемник, после чего должна быть замерена глубина скважины.
- Открытие устья скважины и результат замера ее глубины должны быть зафиксированы актом. В зависимости от результатов замера скважины принимается решение о возможности предварительной откачки скважины.
- ❖ Производить чистку скважины, ревизию и монтаж водоподъемного оборудования, во избежание неполадок и аварий, рекомендуется поручить квалифицированным специалистам.
- ❖ Обслуживание скважины должно вестись людьми, хорошо знающими водоподъемное оборудование и имеющими право на ведение этой работы.
- Рекомендуется опорную плиту погружного насоса устанавливать не на обсадную техническую или фильтро-эксплуатационную колонну труб, а на специальный бетонный фундамент.
- ❖ Вибрация от работающего насоса, переходящая на трубы и фильтр, может вызвать пескование скважины.
- ❖ При вводе скважины в эксплуатацию насос должен включаться с минимальной производительностью с дальнейшим постепенным увеличением отбора воды до рекомендуемого.
- ❖ Скважина должна эксплуатироваться с дебитом, не превышающим рекомендованного буровой организацией.

Приложения



ООО «ГИС сервис»

8 (495) 782 - 78 - 61

www.gis - servis.ru

заключение

по результатам геофизических работ

Ген. директор

Карпук И.С.

Москва 2023 г.

№ скважины: <u>(новая 2)</u> Дата проведения работы: <u>14 июня 2023 г</u>

Адрес расположения скважины и владелец: Московская обл., Ленинский рон, д. Андреевское.

Применяемые геофизические методы: ГК, КМ, ЭК(КС), РМ.*

Конструкция скважины: <u>обсадная колонна диаметром 219 мм установлена в интервале 0,0 – 23,0 м</u>, открытый ствол диаметром 124 мм в интервале 23,0 – 93,0 м.

Глубина скважины: <u>93,0 м</u> Уровень: <u>30,0м</u>

Разрез скважины и характеристика пород:

Описание пор	оды, индекс	Н подошвы слоя, м	Мощность, м
Суглинки	Q	1,80	1,80
Глина	$J_{2-3}k-ox$	23,00	21,20
Известняки ра	азличной		
плотности	$C_2 pd - mc$	89,50	66,50
Глина	C_2 rst	93,00	3,50

Перспективные на воду интервалы и состав пород: <u>водоносный горизонт приурочен к известнякам среднекаменноугольных отложений (C_2), залегающим в интервале 23,0 – 89,5 м.</u>

Водоносный горизонт: <u>подольско – мячковский (C_2 pd – mc)</u>.

Действующие интервалы водопритока: <u>водоприток слабый отмечается в кавернах на глубинах 43,2 м и 56,6 м, в интервале 63,0 – 89,0 м основной.</u>


Дополнительные сведения: кровля горизонта осущена, горизонт безнапорный.

Рекомендации: 1) перед установкой фильтровой колонны провести опытную откачку с заявленной потребностью для определения понижения уровня; 2) оборудовать скважину фильтровой колонной с перфорацией в интервалах 63,0 — 72,0 м и 76,0 — 89,0 м, интервалы 45,0 — 48,0 м и 54,0 — 58,0 м оборудовать перфорацией по результатам откачки.

*Описание применяемых геофизических методов: <u>ГК – (гамма-каротаж, мкр/час) – метод измерения естественной радиоактивности пород,</u>

применяется для расчленения разреза и выявления аномалий; КМ — (кавернометрия, мм) — измерение диаметра скважины для оценки ее технического состояния; ЭК — (электрокаротаж, Ом/м) — метод расчленения разреза по электросопротивлению; РМ — (резистивиметрия) — измерение удельного сопротивления промывочной жидкости, применяется для качественной и количественной оценки динамических процессов в скважине, действующих на данный момент времени под влиянием естественных и искусственных перепадов давления жидкости. Для оценки дебита скважины без ее внешнего возбуждения использование данных РМ недостоверно.

Геофизики: Карпук И.С., Пчелин В.Е.



габ	ВО	ţ	Описание			Зале	гание сл	10я, м	δ, Α	Конструкц	ия скважины
Масштаб	№ слоя	Возраст	пород	пород скважины	От	До	Мощн- ость	Уровень, м	Диаметр, мм	Глубина, м	
	1	Q	Суглинки	111	111	0.0	1.8	1.8			
20	2	J2-3K-0X	Глины			1.8	23.0	21.2	0.0	219	23.0
30					9-100				C.Y. 30.0		
40					Акаарио А5Р3Ъ149-100				Д.У. 30.0		
50											
60	3	C2pd-mc	Известняки								
70											
80											
90						23.0	89.5	66.5			
30	4	Czrst	Глины			89.5	93.0	3.5		Ф.К. 168	93.0

Общество с ограниченной ответственностью

"БИИКС"

(Бурение, Инженерные Изыскания, Коммуникационные Сооружения)

AKT

приема - сдачи скважины № после буровых работ	2
ООО «К-Групп»	

Земельный участок расположенный по адресу: МО, с. П. Молоково, д. Андреевское.

АКТ

в лице Бисултанов В	. И ген. директо		организаци	0)			
	1					оо "БИИКО	711
одной стороны, и представ						OO BAINING	.,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 ген. директора					,	
другой стороны, произвели	и прием - сдачу с	кважины		№ 1 про	буренной на	а касимовск	ий
водоносный горизонт		для д	іля добы	чи пресных	подземных	вод	
	хозяйственно-пи	гьевого водосна	5жения С	000 «К-Груп	п» после бу	/рения	
оруженной ООО «БИИІ	(С» по договору	№ 23051610 г от	«17» ма	я 2023 г.			
аключенному между		000 «К-Групп»	и 000 "	БИИКС"			,
,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			организацию)		
кважина № 1 расположена				11 10		-	
łа земельном участке распо						The second	
огласно акту заложение ск	зажины от «13» и	юня 2023 года в	месте, у	казанном за	казчиком		
онструкция скважины опис	ана в поговоро н	ewny OOC	«К-Груп	п» и		000 «БИ	ANKC.»
опструкция скважины опис	,				-	000 «BV	IVIII.O#
	до	TOBOP № 23051	610,r ot	«17» мая 20	23 г.		
в соответствии с поправка	ми конструкции с	кважины, внесен	ными				
		бригадой				= :	
		При приеме	- сдаче о	казалось:			1.2
. Общая глубина скважины				93,0			M
2. Конструкция скважины:			•		7		
	· ·	210 ****	6 =	0.0	-	22.0	
а) колонна диаметром		219 мм	от	0,0	до	23,0	М
б) фильтр. колонна диа	метром	168 MM	от	0,0	до	93,0	M
			,		Vall I		,
состоит:		40.0	1/1912	,		Barren .	
a) or 00,0		45,0 M		хая надфил			
6) OT 45,0 B) OT 48,0		48,0 M 54,0 M		фильтрующа хая надфил			
r) or 54,0		58,0 M		рильтрующа			
д) от 58,0		63,0 м		хая надфил			
е) от 63,0		72,0 M		рильтрующа		1	
ж) от 72,0	до	76,0 м	глух	ая надфиль	тровая	1	1
з) от 76,0) до	89,0 м	¢	ильтрующая	часть		
и) от 89,0	до до	93.0 м	ото	тойник	3/19/	2 7 7 7	
	затрубная цеме						
В скважине произведена							
	219 мм в интерв	але 13,0 – 23,0 м					

	ачка производилась	C 20:00 19.00	6.2023 г. до 14	:00 20.06.2	2023 г		
-5 1	указать каким агрегатом)	насосом	м Акварио ASF	3b149-100)		
	бина опуска насоса		40 метров				
,	ость измерительная	200 литров	скорость за		144 сек.		
замеры	уровня производились Э	лектроуровнемером	УЭ.78	5-50			
8. Резуль	таты испытания скважины	ol:					
N₂	Статический/Динамич еский уровень в м	Понижение уровня в м	Дебит в м ³ / час, (л/сек)		Удельный дебит в м ³ / час(л/сек)/метр погоннь		Колич. затраченных часов на откачку
1	30,0 / 30.0	0	6 (1,67	")		6 (1,67)	18 час.
		,	,				
9. При оти	качке достигнуто полное	OCRATIONIA PORLI OT A			-	траченных суток	1
				TITLE HOUSE	с пачала 0	INAMENI	3
ерез	2 час.	30	мин.				
10. Для ха	арактеристики качества в	оды отобрано				пробы воды, пер	еданы для
анализа		Испь	итательную ла (указать наименова			4	
			(7)	, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	.,		,
11. Бурен	ие скважины производил	СЯ					
				под руков	одством ст	гаршего бурового	мастера,
производі	ителя работ тов.	Даев Константин Вла	адимирович	11			
12. По окс	ончании бурения скважин	ы, 14 и	юня 2023 г. О	OO «FUC	Сервис»		проведен:
	КО	иплекс геофизических	х исследовани	й (ГК, ЭК(К	(C), KM, PN	1.)	
	В резуль	тате проведенных ис	следований о	бсадная ко	лонна гер	метична	1
По данны	м резистивиметрии водо	оприток слабый отмеч	чается на глуб	инах 43,2 м	и и 56,6 м,	в интервале 63,0	- 89,0 м
					. 1		
13. Работ	ъ по бурению и испытан	ию скважины выполне	ены в полном (соответств	ии с услов	иями договора	,
14. Устье	скважины закрыто метал	плической крышкой, и	скважина при	нята на соз	хранность	заказчиком	
			Подписи:			THE THE MEYATTAN	
`	SSE OF THUSE THAT COME	рултанов В. И.		Сдал	пи	едулов А.И.	
	"К-ГР/М4 F		1		PAHIN	"SNNKS"	F. No. 3
1	Настоящий ект состави	ен в		2-x		экземплярах,	
	Na MENCKAR PECULENTIA			ОО "БИИКО		MOCKBA MOCKBA	
,	экз. № 2			ОО «К-Груп			

АКТ<u>на заложение артезианской скважины</u> <u>№ 2</u>

«13» июня 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители (ООО «К-Групп») («Заказчика») — Генеральный директор Бисултанов В. И. с одной стороны, и представители ООО «БИИКС» («Подрядчика») — ген. директор Федулов А.И., составили настоящий акт в том, что «Заказчиком» указана точка заложения артскважины хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Скважина № 1 проектной глубиной 120 м заложена на земельном участке, расположенном по адресу: МО, с. П. Молоково, д. Андреевское., в пределах зоны санитарной охраны 1^{го} пояса

Абсолютная отметка устья скважины – 141.7 м

Координаты скважины ГСК 2011 - N 55°32'49.76"

E 37°55'38.31"



АКТ № 1 на скрытые работы

г.москва обсадка скважины	«13» июня 2023 г.
	именование работ)
	нский р-он, д. Андреевское, с.п. Молоково,
Комиссия в составе представителе	й:
Организации Заказчика ООО «К-I	Групп» Барбо А.
Организации Исполнителя ООО «	БИИКС» Нестеренко В.В.
Произвела осмотр работ, выполне	нных <u>ООО «БИИКС</u> »
Обсадка скважины трубой 219 мм	
И составила настоящий акт о ниже	еследующем:
1. К освидетельствованию и прием	ике предъявлены следующие работы:
Обсадка скважины трубой 219 мм	
(наимено	ование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проекту _	
(проект серии, наименование пр	оектной организации, № чертежа и дата их составления
3. Дата начала работ «13» июня 20	23r
4. Дата окончания работ «13» июн	я 2023 г
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:	
Работы выполнены в соответствии отвечают требованиям их приемки	я с проектом, стандартами, строительными нормами и и.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ: (подписи)	Заказчика ООО «К-Групп»
	Egget fight

АКТ № 2 на скрытые работы

г. Москва затрубная цемента	«14» июня 2023 г. шия трубы 219 мм
	наименование работ)
По адресу: Московская обл., Лен скважина № 2	нинский р-он, д. Андреевское, с.п. Молоково,
Комиссия в составе представите.	лей:
Организации Заказчика ООО «К	С-Групп» Барбо А.
Организации Исполнителя ООС) «БИИКС» Нестеренко В.В.
Произвела осмотр работ, выполн	ненных <u>ООО «БИИКС</u> »
Затрубная цементация трубы 21	9 мм
И составила настоящий акт о ни	жеследующем:
1. К освидетельствованию и при	емке предъявлены следующие работы:
Затрубная цементация трубы 219	9 мм
(наиме	енование скрытых работ)
	у
4. Дата окончания работ «14» ик	
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:	
Работы выполнены в соответств отвечают требованиям их прием	вии с проектом, стандартами, строительными нормами и ики.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ:	000 M.D
(подписи)	Заказчика ООО «К-Групп»
	Исполнителя ООО «БИИКС»
	Almi Heemepauxo Di
	0000

АКТ № 3 на скрытые работы

г.москва обсадка скважинь	«17» июня 2023 г.
	(наименование работ)
	енинский р-он, д. Андреевское, с.п. Молоково,
Комиссия в составе представит	елей:
Организации Заказчика ООО «	К-Групп» Барбо А.
Организации Исполнителя ОО	О «БИИКС» Нестеренко В.В.
Произвела осмотр работ, выпол	иненных <u>ООО «БИИКС</u> »
Обсадка скважины трубой 168 г	MM
И составила настоящий акт о ни	ижеследующем:
1. К освидетельствованию и при	иемке предъявлены следующие работы:
Обсадка скважины трубой 168	MM
(наим	енование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проект	ry
(проект серии, наименование	проектной организации, № чертежа и дата их составления)
3. Дата начала работ «17» июня	2023г
4. Дата окончания работ «17» и	юня 2023 г
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:	
Работы выполнены в соответствотвечают требованиям их прием	вии с проектом, стандартами, строительными нормами и мки.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ:	
(подписи)	Заказчика ООО «К-Групп»
	Syst Butte
	Исполнителя ООО «БИИКС»

АКТ № 4 на скрытые работы

установка фильтрово	«18» июня 2023 г. ой колонны 168 мм
	наименование работ)
	нинский р-он, д. Андреевское, с.п. Молоково,
Комиссия в составе представите	елей:
Организации Заказчика ООО «	К-Групп» Барбо А.
Организации Исполнителя ОО	О «БИИКС» Нестеренко В.В.
Произвела осмотр работ, выпол	ненных <u>ООО «БИИКС</u> »
Установка фильтровой колоннь	1 168 мм
И составила настоящий акт о ни	ижеследующем:
1. К освидетельствованию и при	иемке предъявлены следующие работы:
Установка фильтровой колоннь	т 168 мм
(наим	енование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проект	у
(проект серии, наименование	проектной организации, № чертежа и дата их составления)
3. Дата начала работ «18» июня	2023г
4. Дата окончания работ «18» и	юня 2023 г
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:	
Работы выполнены в соответствотвечают требованиям их прием	вии с проектом, стандартами, строительными нормами и ики.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ:	
(подписи)	Заказчика ООО «К-Групп»
	Gill Egell
	Исполнителя ООО «БИИКС»
	0., 10

Приложение 3. Свидетельство СРО



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ № В ГР СРО 0231


Некоммерческое партнерство содействия организации бурения скважин на воду «Объединение бурильщиков на воду»

CBUAETEALCTBO

СЕРИЯ СЧ-0121 № 218

м. 1, ком.1	вского д.47 стр. 5, по .pec)	129110 г.Москва ул.Гил	
	pec)		
7702455202	, ИНН	1187746971609	ОГРН _
		и членом Некоммерческого	
		н членом Некоммерческого и и на воду «Объединение бур	

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре НП «Объединение бурильщиков на воду»:



Основание для выдачи свидетельства:

Протокол № 03/19 заседания

Наблюдательного совета от 03 июля 2019 г.

Свидетельство выдано сроком на один год, подлежит ежегодной пролонгации. Свидетельство действительно на территории Российской Федерации.

Генеральный директор НП «Объединение бурильщиков на воду

В.Н.Спиридонов

Дата выдачи свидетельства

июля

2**21** г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ

СЕРИЯ СЧ-0121 № 218

Выдано ООО «Инжгидропроект» регистрационный № СРО-0067-19 04 июля 2021 г.

Перечни видов работ (услуг):

стр.1

Перечень № 2.

Раздел 2.1.

- 2.1.1. Выполнение работ по геологическому изучению, разведке и добыче подземных вод: 2.1.1.1. Проведение изысканий и составление представляемых на государственную экспертизу отчетных материалов по подсчету запасов питьевых, технических, минеральных, промышленных и теплоэнергетических подземных вод.
- 2.1.1.2. Подготовка документов для получения лицензии на пользование участком недр с целью геологического изучения и(или) добычи питьевых, технических, минеральных, промышленных и теплоэнергетических подземных вод.
- 2.1.1.3. Разработка проектов на проведение работ по геологическому изучению и(или) разведке участка недр с целью оценки запасов питьевых, технических, минеральных, промышленных и теплоэнергетических подземных вод.
- 2.1.1.4. Разработка проектов водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых и технических подземных вод.
- 2.1.1.5. Разработка технологических схем, проектов разработки, проектов опытно-промышленной разработки месторождений (участков) минеральных, теплоэнергетических и промышленных подземных вод и лечебных грязей.
- 2.1.1.6. Разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и горно-санитарной охраны месторождений минеральных подземных вод.
- 2.1.2. Обоснование потребности воды из подземных источников.
- 2.1.3. Составление баланса водопотребления и водоотведения.
- 2.1.4. Составление гидрогеологического очерка и выбор водоносного горизонта.
- 2.1.5. Гидрогеологические исследования при изысканиях источников водоснабжения:

- 2.1.5.1. Сбор, обработка, анализ и обобщение материалов о гидрогеологических условиях района и эксплуатации водозаборов подземных вод.
- 2.1.5.2. Рекогносцировочное гидрогеологическое обследование территории, включая обследование действующих водозаборов.
- 2.1.5.3. Наземные и акваториальные геофизические исследования.
- 2.1.5.4. Полевые опытно-фильтрационные работы.
- 2.1.5.5. Отбор проб (образцов) и лабораторные исследования подземных и поверхностных вод, водовмещающих пород.
- 2.1.5.6. Стационарные наблюдения.
- 2.1.5.7. Обследование территории для обоснования зоны санитарной охраны водозаборов.
- 2.1.5.8. Разработка численных математических моделей гидрогеологических объектов.
- 2.1.5.9. Составление прогнозов изменения состояния подземных вод.
- 2.1.6. Привязка места расположения скважины к местности.
- 2.1.7. Геологический разрез и эксплуатационная конструкция скважин.
- 2.1.8. Работы по геологическому изучению участков недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых:
- 2.1.8.1. Проведение изысканий и составление представляемых на государственную экспертизу отчетных материалов по геологической информации об участках недр, намечаемых для захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов, сброса сточных вод и иных нужд, не связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых. 2.1.8.2. Подготовка документов для получения лицензии на пользование участком недр с целью размещения отходов производства и потребления, размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья,



ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ

СЕРИЯ СЧ-0121 № 218

Выдано ООО «Инжгидропроект» регистрационный № СРО-0067-19 04 июля 2021 г.

Перечни видов работ (услуг):

стр.2

или для геологического изучения и оценки пригодности таких участков для указанных целей. 2.1.8.3. Разработка проектов на проведение работ по геологическому изучению участка недр с целью оценки пригодности участков недр для размещения отходов производства и потребления, размещения в пластах горных пород попутных и использованных вод, захоронения опасных отходов, сброса сточных вод и иных нужд, не связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых.

- 2.1.8.4. Разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
- 2.1.8.5. Проведение изысканий и составление технологических схем (проектов) осущения водопонижения и защиты на открытых и подземных горных работах.

Раздел 2.2.

- 2.2.1. Геофизическое исследование скважин.
- 2.2.2. Телеинспекция (видео-обследование) скважин на воду.
- 2.2.3. Пневмоипмульсная обработка скважин на воду.
- 2.2.4. Кислотная обработка скважин на воду.
- 2.2.5. Очистка отстойников, обсадных и водоподъемных труб скважин на воду.

Раздел 2.3.

2.3.1: Обустройство специальных сооружений, входящих в технологический комплекс при отборе воды из подземных источников скважинами: 2.3.1.1. Регулируемые резервуары.

- 2.3.1.2. Насосная станция второго подъема.
- 2.3.1.3. Оборудование для очистки воды.
- 2.3.1.4. Водонапорные башни.

Перечень № 3

Раздел 3.1.

- 3.1.1. Обследование систем обеспечения функционирования объекта (не требующих специализированных разрешений).
- 3.1.2. Составление отчетов об обследовании систем обеспечения функционирования объекта, за исключением отчетов о безопасности объекта.
- 3.1.3. Подготовка технических решений для наружных сетей систем обеспечения функционирования объекта.
- 3.1.4. Подготовка технических решений для наружных водопроводных сетей и их сооружений.
- 3.1.5. Подготовка технических решений для наружных сетей канализации и ее сооружений.
- 3.1.6. Прокладка наружных водопроводных сетей.
- 3.1.7. Сборка (разборка) трубопроводов и оборудования водопроводных сетей.
- 3.1.8. Сборка (разборка) водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов.
- 3.1.9. Сдача в эксплуатацию сооружений водоснабжения.

Перечень № 6

- 6.1. Разработка (адаптация) программного обеспечения для создания баз данных и информационных ресурсов в сфере недропользования и водоснабжения.
- 6.2. Создание баз данных и информационных ресурсов в сфере недропользования и водоснабжения.

Генеральный директор С



В.Н.Спиридонов